

# 产业园发展配套基础设施建设 工程项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况及资金到位情况。

1. 2015年9月对原2010年开发区管委会和市产业园管委会合署办公体制进行了进一步优化调整。开发区管委会为市政府派出副处级行政单位，产业园管委会为市政府直属正科级事业单位。开发区管委会和产业园管委会合署办公，内设机构为办公室（公共事务管理局）、财政审计局、规划建设局、企业服务局（招商局）。

(1) 办公室。负责开发区管委会机关的日常事务，党的建设和党员管理工作。负责文秘、宣传、组织、人事、绩效考核、档案、保密、信息、统战、公共关系、外事接待、综合协调工作；负责文印、会务、车辆管理、及行政后勤工作；牵头联系开发区内工会、共青团、妇联等群团组织及离退休人员管理服务等工作。

(2) 财政审计局。负责编制和组织执行开发区的财政预决算，管理开发区各项财政收入，合理安排各项财政支出，实施财政监督和财政审计；负责协助财税部门做好企业税收征管、退税工作，开发区范围内的工程审计决算工作；负责开发区财税、金融等方面政策的贯彻、协调，国有资产管理、项目建设财政管理、会计

管理、投资管理；负责园区内招商引资企业奖励政策的落实。(3) 规划建设局。负责编制开发区内总体规划、控制性详细规划的编制、报批并组织实施；负责开发区规划范围内的土地储备、开发、经营和管理的工作；负责开发区自建工程的规划设计、招投标、安全质量监督、工程验收和管理的工作；负责落户企业基建过程中的监督和协调服务；负责协调处理项目建设过程中的各类纠纷矛盾。

(4) 企业服务局（招商局）。负责开发区的招商引资工作；做好入园项目的洽谈、选址、签约、跟踪服务，帮助落户项目办理登记、注册和行政审批、行政许可等工作；负责园区内企业与市直部门、乡镇、周边农村公共关系的协调，引导和扶持企业科技创新；协助企业做好劳动用工和劳动保障工作；督促企业做好环境保护和安全生产工作；负责开发区统计工作。

2. 乐昌产业转移工业园基础设施建设项目 13800 万元已到位。

## (二) 项目实施主要内容及实施程序。

1. 主要内容：乐昌产业转移工业园产业发展配套基础设施建设工程。新建道路总长约 5927m，其中金山一路（368m）、金山三路（1139m）、乐园大道北延伸二期（939m）、环园东路北段（1690m）、金岭七路（1057m）、环园东路南段（227m）、建设路南段（507m）。金昌大道的局部边坡进行护坡处理（约 1800 m<sup>2</sup>）。乐园大道艾尔康东面污水管道改造长约 350m，乐廊路雨水排水沟渠改造约 120m，金岭四路雨水管道改造约 150m。

2. 实施程序：根据合同约定。本次工程承包范围是图纸、清单范围内的工程施工。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全。

（三）述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。对前期工作、实施过程、项目绩效的各级评价指标评分，自评等级为优秀和分数是 100。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效。

#### 1. 项目的绩效目标（经济、政治、产出和社会效益）。

项目实施为完善工业园区的基础设施，促进园区的招商引资，报告提出建设金山一路、金山三路、乐园大道北延伸二期、环园东路北段、金岭七路、环园东路南段、建设路南段，并对金昌大道的部分边坡进行护坡处理，对园区部分现有排水设施进行提升改造。

2. 项目资金实际总投入情况。乐昌产业转移工业园产业发展配套基础设施建设工程（一标段）签约合同价为 8114.774365 万元。乐昌产业转移工业园产业发展配套基础设施建设工程（二标段）签约合同价为 6663.116825 万元。

3. 项目资金实际支出情况，具体详细说明。由乐昌产业转移工业园基础设施建设项目 5286 万元在 8 月、9 月支付，乐昌产业转移工业园基础设施建设项目 2714 万元在 10 月、11 月支付，乐昌产业转移工业园基础设施建设项目 4900 万元在 11 月支付，

乐昌产业转移工业园基础设施建设项目 900 万元在 12 月支付乐昌产业转移工业园产业发展配套基础设施建设工程（一标段）项目图审、造价咨询服务、勘察设计、招标代理、可研报告编制、监理、（一标段）工程进度款、（二标段）工程预付款等共 7637.0155 万元给广东华南建筑设计施工图审中心有限公司韶关分公司、泾清项目管理有限公司韶关分公司、中都工程设计有限公司、深圳锦洲工程管理有限公司韶关分公司、广西南宁中多投资咨询有限公司、广东科能工程管理有限公司韶关分公司、乐昌市市政建设工程有限公司、粤北建设工程有限公司乐昌市第二分公司。

4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

市政道路及有关配套设施是乐昌产业转移工业园各项建设和发展的支撑，是提高园区经济吸引力和竞争力的重要举措，本项目的实施将促进整个乐昌产业转移工业园的发展，是乐昌市高质量发展的客观需要。因此，项目的建设是必要的。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

工程实施过程中产生渣土及扬尘问题，通过督促施工单位安全文明施工，安排专人扫、洒，杜绝渣土遗落及扬尘问题。

（三）绩效自评结果经乐昌经济开发区管委会项目评价工作领导小组上报，在政府信息公开网公开绩效自评结果、绩效评价报告情况说明。